3 WEEK LOOK-AHEAD SCHEDULE

Braun & Butler CONSTRUCTION

FHS Band Hall

X = scheduled   D = delayed   H = holiday

SUBCONTRACTOR - TASK	5/15/2024 W	5/16/2024 TH	5/17/2024 F	5/18/2024 Sa	5/19/2024 Su	5/20/2024 M	5/21/2024 T	5/22/2024 W	5/23/2024 TH	5/24/2024 F	5/25/2024 Sa	5/26/2024 Su	5/27/2024 M	5/28/2024 T	5/29/2024 W	5/30/2024 TH	5/31/2024 F	6/1/2024 Sa	6/2/2024 Su	6/3/2024 M	6/4/2024 T
EXTERIOR SHEETHING WEST WALL	X	X											H								
EXTERIOR SHEETHING NORTH WALL			X			X	X						H								
EXTERIOR SHEETHING EAST WALL								X	X				H								
EXTERIOR SHEETHING SOUTH WALL										X			H	X	X						
PLUMBING OVERHEAD ROUGH		X	X			X	X	X					H								
PLUMBING ROUGH	X	X											H							X	X
DUCT WORK NON LINER INSTALL	X	X	X			X	X						H								
ELECTRICAL HOMERUNS ON JOIST	X	X	X										H								
ELECTRICAL EXTERIOR WALL ROUGH		X	X			X	X	X	X	X			H	X	X	X					
INTERIOR FRAMING BATHROOM													H			X	X				X
INTERIOR FRAMING													H				X			X	X
RTU CURB DELIVERY													H	X							
RTU CURB INSTALL													H	X	X						
ROOF MATERIAL DELIVERY													H			X					
ROOF BLOCKING INSTALL													H			X	X				
ROOF INSTALL													H				X			X	X
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								
													H								